



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Λήμνος, 13-08-2024
Αρ. Πρωτ.: 11669

Ταχ. Δ/ση : Μύρινα Λήμνου
Ταχ. Κώδικας : 81400
Πληροφορίες: Σαμιώτης Ξ. - Κατή Μ.
Τηλ.: 22540 20061 - 22283
E-mail: dty@limnos.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση ζημιών του παραλιακού μετώπου στον Ρωμαϊκό γιαλό του Δήμου
Λήμνου»

ΣΧΕΤ.: Η από 02-08-2024 υποβολή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε

Νομοθετικό πλαίσιο - Στοιχεία φακέλου του έργου

- 1.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 3.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4.Την υπ' αριθ.14264/25-05-2023 (ΦΕΚ 3499/τ.Β'/25-05-2023) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Λήμνου».
- 5.Την υπ' αριθ. πρωτ.:Α5410/07-12-2023 (ΑΔΑ:97ΕΕ46ΝΠΙΘ-ΠΒΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύσσεται η Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 25-11-2023. Η κήρυξη είχε ισχύ έως και 27-05-2024.
- 6.Την υπ' αριθ.πρωτ.:Α2082/27-07-2024 (ΑΔΑ:ΨΘΤ446ΝΠΙΘ-ΗΣ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία παρατείνεται ο χρόνος της κήρυξης της Δ.Ε. Μύρινας του Δήμου Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 27-11-2024.
- 7.Τη με αριθ. πρωτ.:33786/09-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΗΦ946ΜΤΛ6-1ΛΥ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη της πράξης: «Αποκατάσταση ζημιών

του παραλιακού μετώπου στον Ρωμαϊκό γιαλό του Δήμου Λήμνου, μετά τη θεομηνία τον Νοέμβριο 2023», με Κωδικό ΟΠΣ 5223693 , στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» προϋπολογισμού 400.000,00€.

8. Την υπ' αριθ. 95/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΗΩΛΘ-ΛΜΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Λήμνου περί αποδοχής της πίστωσης.

9. Την υπ' αριθ. 87/2024 (ΑΔΑ: ΨΛΝ7ΩΛΘ-8ΕΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου με την οποία ενισχύθηκε η πίστωση του έργου με το ποσό των 150.000,00€.

10. Το με αριθ. πρωτ.: οικ.10129/08-07-2024 (24ΣΥΜΝ015107706) συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Δημάρχου Λήμνου και της εργοληπτικής επιχείρησης Ε.ΚΑΤ.Ε.Λ Α.Τ.Ε, κατά το οποίο η δαπάνη εργασιών της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 492.713,93€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και 05-10-2024.

11. Τη με αριθ. πρωτ.: οικ.10356/11-07-2024 απόφαση με την οποία ορίζεται η Κατή Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, ως συντονίστρια επιβλέπουσα με την υποχρέωση τήρησης φακέλου για την πορεία της σύμβασης και ο Σαμιώτης Ξενοφών Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε ως επιβλέπων της παρακολούθησης και της παραλαβής των εργασιών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

Την από 02-08-2024 «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» της εργοληπτικής επιχείρησης, με την οποία ζητά την προσωρινή διακοπή των εργασιών μέχρι 22-09-2024 και την χορήγηση παράτασης για το χρονικό διάστημα αυτό, λόγω της όχλησης που προκλήθηκε από τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου στους κατοίκους, παραθεριστές και στους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης που δραστηριοποιούνται στη περιοχή.

Επιπλέον η όχληση προκλήθηκε από τη διέλευση μηχανημάτων έργου μέσω της οδού Π. Κουντουριώτη, τη μοναδική οδική αρτηρία που οδηγεί στη θέση εκτέλεσης των εργασιών.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τους προβαλλόμενους λόγους της όχλησης που δημιουργείται στην περιοχή από τη χρήση του κρουστικού εξοπλισμού και της διέλευσης οχημάτων. Δεδομένου ότι στην περιοχή υπάρχει αυξημένη κίνηση πεζών και οχημάτων, κρίνεται επιβεβλημένη η διακοπή των εργασιών προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κίνηση αυτών και το έργο να εκκινήσει μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου δηλαδή στις αρχές του μήνα Σεπτεμβρίου.

Ο χρόνος διακοπής των εργασιών θα υπολογιστεί στον χρόνο παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η υποβολή από τον ανάδοχο της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου, δεν τον απαλλάσσει από τις λοιπές συμβατικές του υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση σε ετοιμότητα του αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου προσωπικού-εξοπλισμού.

Ο ανάδοχος στο χρονικό διάστημα διακοπής των εργασιών οφείλει να μεριμνήσει για την προμήθεια των αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιήσει στο έργο.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία και την ΕΣΥ του έργου, ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας προς πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία και φύλαξη του έργου.

Και επειδή:

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, «*Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την παρ. 3, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης*».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών του παραλιακού μετώπου στον Ρωμαϊκό Γιαλό του Δήμου Λήμνου» από την ημερομηνία υποβολής αυτής ήτοι από 02-08-2024 και μέχρι την 08-09-2024, ημέρα Κυριακή. Η έναρξη των εργασιών ορίζεται στις 09-09-2024, ημέρα Δευτέρα. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση, ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Όλγα Βουλγαροπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΟΙΝ: Ε.ΚΑΤ.ΕΛ Α.Τ.Ε.
Εταιρεία Κατασκευών Ελλάδος
Αλκμάνος 37-Τ.Κ. 11528
Αθήνα
e-mail: ekatel@tee.gr

Ε.Δ.
Φάκελος έργου